

Kontrollskjema for målarinstallasjon

Sluttbrukar:	Dato:
Målarnummer:	Målarstand:

Nr.	Kontrollpunkt for alle målepunkt	Utført
1	Overkant målar er ikkje plassert høgare enn 1,8 meter, og heller ikkje plassert lågare enn 0,8 meter over ferdig golv. Plass for måleutstyr er tilfredstillande.	<input type="checkbox"/>
2	Heile forbruket vert målt, og er ikkje dobbeltmålt	<input type="checkbox"/>
3	Alle tilkoplingsklemmer er ettertrekt med høvande moment	<input type="checkbox"/>
4	Målaren er plombert	<input type="checkbox"/>
5	Det er montert presshylser på leidningane i målarløyfa for direktekopla målar	<input type="checkbox"/>
6	Målarens ID og tekniske data er registrert	<input type="checkbox"/>
Nr.	Målepunkt med måletransformatorar	Utført
7	Straumtrafoar er montert umiddelbart etter overbelastningsvern (OV)	<input type="checkbox"/>
8	Straumtrafoar er montert i samsvar med retningsanvisning (P2 mot last)	<input type="checkbox"/>
9	Måleleidningane har rett fargekode i samsvar med krava i Dok. 11260 i heile lenga og har ikkje skjøyttar	<input type="checkbox"/>
10	Spenningsleidningar er kortslutningssikkert forlagt fram til sikring, og det er nytta tverrsnitt 1,5 mm ²	<input type="checkbox"/>
11	Straumleidningar har rett tverrsnitt i samsvar med dok. 11260 kap. 2.5.3	<input type="checkbox"/>
12	Straumtrafo omsetning er notert her:	<input type="checkbox"/>

Eventuelle merknader:

Samsvarserklæring:

Det vert med dette bekrefta at målepunktet er montert i samsvar med dette kontrollskjema, Målepunkthandboka (dok. 11260), og elles i samsvar med Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL).

Stad/Dato

Underskrift

Skjema skal lagrast i eDocs på aktuell målepunkt-id